

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ: Smart Customs Project ຂົວ 3 ທ່າບົກທ່າແຂກ

ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ ຢູ່ດ່ານທ່າບົກທ່າແຂກ

35

7/20/2026

8/24/2026

ລ/ດ	ລາຍການວັດສະດຸແລະໜ້າວຽກ	ຫົວໜ່ວຍ	ປໍລິມາດ	ຈໍານວນມື້	ມື້ເລີ່ມ	ມື້ສໍາເລັດ
I	ຈຸດ 1 ທາງເຂົ້າ INTER 2ແລນ ເຂົ້າ1 ອອກ 1 1*1m (ບໍ່ມີຊິງຊັງ)			35	7/20/2026	8/24/2026
1	ເສົາກ້ອງວົງຈອນປິດ	ຊຸດ	4	20	7/20/2026	8/9/2026
1	ຕໍ່ມໍເສົາກ້ອງ 600*600*1000ມມ	ຕົ້ນ	4	7	7/20/2026	7/27/2026
2	ເສົາເຫຼັກເຂື່ອນກາວາໄນ 150*150*8000*3.2ມມ	ເສົາ	4	5	7/27/2026	8/1/2026
3	ແຂນເຫຼັກເຂື່ອນກາວາໄນ 50*100*2.3ມມ	ຊຸດ	4	5	8/1/2026	8/6/2026
4	ແຜ່ນເພດ 150*150*5ມມ ພ້ອມນອດຈັບເຫຼັກ truss ຄູ່ລະ 4 ນອດ	ແຜ່ນ	16	3	8/6/2026	8/9/2026
5	ແຜ່ນເພດ 500*500*10ມມ	ແຜ່ນ	4	3	8/6/2026	8/9/2026
2	ຕູ້ຫ້ອງການຝາ PU Foamສໍາເລັດຮູບ 2.5*3ມ	ຕູ້	1	30	7/25/2026	8/24/2026
II	ຈຸດ 3 ທາງອອກ Domestic 3ແລນ ເຂົ້າ1 ອອກ 2 1*1m			20	7/27/2026	8/16/2026
1	ເສົາກ້ອງວົງຈອນປິດ	ຊຸດ	8	20	7/27/2026	8/16/2026
1	ຕໍ່ມໍເສົາກ້ອງ 600*600*1000ມມ	ຕົ້ນ	8	7	7/27/2026	8/3/2026
2	ເສົາເຫຼັກເຂື່ອນກາວາໄນ 150*150*8000*3.2ມມ	ເສົາ	8	5	8/3/2026	8/8/2026
3	ແຂນເຫຼັກເຂື່ອນກາວາໄນ 50*100*2.3ມມ	ຊຸດ	5	5	8/8/2026	8/13/2026
4	ແຜ່ນເພດ 150*150*5ມມ ພ້ອມນອດຈັບເຫຼັກ truss ຄູ່ລະ 4 ນອດ	ແຜ່ນ	32	3	8/13/2026	8/16/2026
5	ແຜ່ນເພດ 500*500*10ມມ	ແຜ່ນ	8	3	8/13/2026	8/16/2026
2	ຕູ້ຫ້ອງການຝາ PU Foamສໍາເລັດຮູບ 2.5 * 3ມ	ຕູ້	1	30	7/25/2026	8/24/2026
III	ຈຸດ 4 ແລະ 5 ທາງອອກ INTER ແລະ ທາງເຂົ້າ INTER			30	7/25/2026	8/24/2026
1	ຕູ້ຫ້ອງການຕິບແຕ່ງຄອມໄພສິດ	ຕູ້	2	30	7/25/2026	8/24/2026
IV	ຫ້ອງ Server			14	7/15/2026	7/29/2026
1	ຂັ້ນຫ້ອງຫ້ອງ Server ພ້ອມໃສ່ປະຕູ	ຫ້ອງ	1	14	7/15/2026	7/29/2026